

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z dnia 03 sierpnia 2020 r. poz. 1333, tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

## **NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:**

PRACE REMONTOWE W ZABYTKOWYM KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW MICHAŁA ARCHANIOŁA W SPIACH W ZAKRESIE: WYMIANY OKIEN, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO ZAKRYSTII, DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z PRZEDSIONKA DO KOŚCIOŁA, RENOWACJA OKŁADZINY COKOŁU ORAZ WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIA GŁÓWNEGO NA PŁYTY GRANITOWE, BUDOWA PODJAZDU DO NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY WEJŚCIU BOCZNYM ORAZ PRZEBUDOWA OKNA WIEŻY CELEM UMIESZCZENIA RZEźBY ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

## **ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

WILCZA WOLA, 1433/1, 1433/2  
KATEGORIA OBIEKTU: X

## **IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ:**

180606\_2.0001.1433/1  
180606\_2.0001.1433/2

## **INWESTOR:**

PARAFIA P.W. ŚW MICHAŁA ARCHANIOŁA W SPIACH  
WILCZA WOLA 28  
36-121 WILCZA WOLA

## **GŁÓWNY PROJEKTANT:**

Agata Fałat - uprawnienia nr: Rz/A-22/10

**MARZEC 2023**

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI - zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

**PRACE REMONTOWE W ZABYTKOWYM KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW MICHAŁA ARCHANIOŁA W SPIACH W ZAKRESIE: WYMIANY OKIEN, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO ZAKRYSTII, DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z PRZEDSIONKA DO KOŚCIOŁA, RENOWACJA OKŁADZINY COKOŁU ORAZ WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIA GŁÓWNEGO NA PŁYTY GRANITOWE, BUDOWA PODJAZDU DO NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY WEJŚCIU BOCZNYM ORAZ PRZEBUDOWA OKNA WIEŻY CELEM UMIESZCZENIA RZEŻBY ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA**

Inwestycja położona jest miejscowości Wilcza Wola - Spie na działce o nr ewid.1433/1, 1433/2.

## ETAPY:

- roboty remontowe
- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

## WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działka nr ewid. 1433/2 - stanowi własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. św Michała Archaniola w Spiach. Na działce zlokalizowany jest budynek kościoła oraz budynek bramy z dzwonnica, pozostała część terenu to powierzchnia utwardzona i biologicznie czynna.

Powierzchnia działki w liniach rozgraniczających teren Inwestycji wynosi 0,3700 ha.

Istniejące uzbrojenie działki:

- Sieć elektroenergetyczna
- Sieć gazowa
- Sieć kanalizacji sanitarnej

## 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowym terenie – działki nr 1433/1 i 1433/2 w miejscowości Spie nie występują obiekty czy elementy, które by mogły stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA

Projektowany budynek jest typowym budynkiem, gdzie nie występują specjalne zagrożenia BHP.

Przy realizacji obiektów będą występowały normalne – klasyczne zagrożenia.

Obiekty zostaną wykonane zgodnie z przepisami sztuki budowlanej.

Roboty powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz przepisami DPT.

Roboty zostaną również wykonane zgodnie ze specyfikacjami ITB.

W szczególności, należy dostosować roboty do:

- przepisów dotyczących jakości materiałów,
- warunków stosowania materiałów oraz sposób wykonania robót,
- zgodnie z obowiązującymi normami

#### 5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy są zawarte w przepisach i instrukcjach bezpiecznej pracy.

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien dopuścić na plac budowy jedynie majstrów i brygadzystów przeszkolonych w zakresie BHP.

Brygadzysta lub majster mają obowiązek przeszkolić w zakresie BHP na stanowiskach pracy pozostałych pracowników.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego kształtowania warunków pracy na budowie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przez cały czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni używać kasku ochronnego i ochronnego obuwia. Prace na wysokości należy wykonywać ze specjalnie zmontowanych rusztowań lub z drabin przy nieco mniejszych wysokościach.

Podczas robót ziemnych należy pamiętać o zabezpieczeniu wykopów, specjalnym oznakowaniu i stworzeniu możliwości szybkiego opuszczenia wykopu przez osobę przebywającą w nim w razie zagrożenia oraz o stworzeniu możliwości swobodnego przejścia nad wykopem gdy szerokość wykopu wynosi co najmniej 40 cm.

#### 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

W przypadku gdy środki ochrony zbiorowej są niewystarczające, należy użyć środków ochrony indywidualnej (okulary, rękawice itp.) Pracodawca winien zapewnić środki ochrony indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem na które są narażeni.

Do robót stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników należą prace:

- roboty niebezpieczne dla ciała (szlifowanie, używanie materiałów żrących, spawanie)- stosować zabezpieczenie : okulary, maskę, fartuch,
- roboty wykonywane w środowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny)– stosować zabezpieczenie : maska , okulary,
- wszystkie roboty niebezpieczne dla rąk (zbrojenie, spawanie) – stosować zabezpieczenie: rękawce,
- wszystkie roboty o wysokim stopniu hałasu o nagłośnieniu 85 dB (młot pneumatyczny, rozbijanie ścianek, szlifowanie kierowanie rządzeniem itp.) - stosować zabezpieczenie: słuchawki dźwiękoszczelne, ochronniki słuchu,
- wszystkie roboty wymagające przedłużonej pozycji klęczącej (posadzkarz, hydraulik, izolator) – stosować zabezpieczenie: nakolanniki.

Organizacja pierwszej pomocy.

Powinna być przygotowana w taki sposób aby mogła być udzielona poszkodowanemu jak najszybciej i jak najskuteczniej przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników.

Procedury wezwania pogotowia powinny być ustalona wcześniej z pogotowiem ratunkowym.

Każdy z pracowników zatrudnionych na budowie winien przejść w czasie szkolenia podstawowego lub okresowego szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.

Dojazd i dojście do kościoła bezpośrednio z drogi nr dz. 1322/2.