

Przebudowa drogi w miejscowości Mechowiec

W miejscowości Mechowiec przebudowano drogę gminną o długości 710 metrów, wykonując podbudowę z kruszywa stabilizowanego oraz nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3 i 4 metrów, wraz z poboczami z tłucznia kamiennego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 350 123,19 zł i został w całości sfinansowany z budżetu Gminy Dzikowiec.